PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w trybie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

W dniu 04.11.2026r. na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.784) przeprowadzona została kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w obrębie gminy Gnojno.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- Agnieszka Bochniak - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - przedstawiciel organu zarządzającego ruchem;
- Paweł Baczyński - Kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Busku-Zdroju.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel zarządcy drogi Pani Agnieszka Wesołowska.

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:



-na drodze gminnej Nr 323008T Gnojno – Piaski ustawiono próg zwalniający bez zatwierdzenia zmian w projekcie stałej organizacji ruchu. Oznakowanie progu zwalniającego jest niezgodne z wytycznymi rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.);





- na drodze gminnej Nr 323008T Gnojno – Piaski oraz drodze gminnej Nr 323023T Ciechlów - Zawada nie oznakowano niebezpiecznych zakrętów;





- na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 323008T Gnojno – Piaski z drogą gminną Nr 323015T należy uzupełnić tabliczkę T-6c pod znakiem A-7;



- na drodze gminnej Nr 323015T Gnojno – Piaski ustawiono znak B-18 bez zatwierdzenia zmian w projekcie stałej organizacji ruchu;





- na drodze gminnej Nr 323002T Gnojno - Poręba - Zalesie należy odwołać obszar zabudowany oraz ustawić znaki ostrzegawcze co najmniej 150 m od niebezpieczeństwa;



- na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 323002T Gnojno - Poręba - Zalesie z drogą gminną Nr 323020T Poręba przez wieś należy uzupełnić tabliczkę T-6c pod znakiem A-7;

- należy opracować i zatwierdzić projekty stałej organizacji ruchu na drogi gminne wyszczególnione w załączniku nr 1.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodności wskazane w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311z późn. zm.).
2. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarządcę drogi do przekazania w terminie 60 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
3. Dla znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego nieobjętych zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu należy sporządzić stosowane projekty organizacji ruchu i przedłożyć organowi zarządzającemu ruchem na drodze do zatwierdzenia.

III PODPISY OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ

Z up. STAROSTY
inż. Agnieszka Bochniak
Inspektor w Wydziale
Komunikacji i Transportu

Kierownik
Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego
Wydziału Ruchu Drogowego
KPP w Busku Zdroju
mjr Paweł Baczyński

1..... 2.....

Załącznik Nr 1

1.	323001T	Gnojno - Pożogi - Wierzbie
2.	323002T	Gnojno - Poręba - Zalesie
3.	323003T	Łagiewniki - Wygoda
4.	323004T	Wola Bokrzycka - Brzeziny
5.	323005T	Zofiówka - Wiktorów - Grabki Małe
6.	323006T	Glinka - Gorzakiew
7.	323007T	Jarząbki - Raczyce - Januszowice - Zagrody
8.	323009T	Michałówka - Góra
9.	323010T	Maciejowice - Bosowice
10.	323011T	Służów - Jadwisin
11.	323012T	Raczyce - Ruda
12.	323013T	Pożdżeń - Ruda
13.	323014T	Toporów - Wólka Bosowska
14.	323015T	Gnojno - Piaski
15.	323016T	Gorzakiew przez wieś
16.	323017T	Płośnia przez wieś
17.	323018T	Bugaj - Kostera
18.	323019T	Jarząbki - Kaleby
19.	323020T	Poręba przez wieś
20.	323021T	Glinka - Wola Bokrzycka
21.	323022T	Poręba - Płośnia
22.	323023T	Ciechlów - Zawada
23.	323024T	Wola Zafiowska przez wieś
24.	323025T	Wólka Bosowska - Brzozówka
25.	323026T	Ruda - Brzeście
26.	323027T	Brzeście - Jarząbki
27.	323028T	Grabki Małe - Pożdżeń
28.	323029T	Jarząbki - Podgrabie
29.	323030T	Skadla - Januszowice
30.	323031T	Skadla - Zielonka
31.	323032T	Wola Bokrzycka - Zielonka
32.	323033T	Poręba - Wymysłów
33.	323034T	Zawada - Janowice Poduszowskie
34.	323035T	Zawada przez wieś
35.	323038T	Gnojno - DPS - Kościół
36.	323039T	Gnojno - Rakowska
37.	323040T	Gnojno na Zagrodach
38.	323041T	Gnojno na Kalebach